การศึกษา • คุณภาพชีวิตนักเรียน • การใช้ทุนอย่างตรวจสอบได้

โรงเรียนเพื่อนมุสลิม

ข้อเสนอโครงการขอรับทุนจัดตั้งโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษา พร้อมหอพักนักเรียน จังหวัดยะลา


พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่อนาคตที่สร้างได้

วงเงินเสนอขอรับทุน • บาท

180,106,600.64

งบลงทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 12 เดือนแรก

นักเรียน 360 คน · มัธยมศึกษาปีที่ 1–6
นักเรียนประจำ 180 คน · ชาย 90 / หญิง 90
กรอบโครงการ 36 เดือน · พัฒนา 24 เดือน + ดำเนินงาน 12 เดือน



ภาพแนวคิดโรงเรียนพร้อมหอพักแยกชาย–หญิง ต้องพัฒนาต่อจากผลสำรวจที่ดินและแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับอนุมัติ

ชื่อโรงเรียนที่เสนอ	โรงเรียนเพื่อนมุสลิม
ผู้ขอรับทุน / นิติบุคคล	[ชื่อจดทะเบียน เลขทะเบียน และที่อยู่]
เสนอต่อ	[ชื่อผู้ให้ทุน / มูลนิธิ / หน่วยงาน]
ผู้ประสานงานที่ได้รับมอบหมาย	[ชื่อ ตำแหน่ง อีเมล และโทรศัพท์]

ชื่อภาษาไทยตามข้อมูลผู้ริเริ่ม: โรงเรียนเพื่อนมุสลิม ชื่ออังกฤษ Muslim Friends School และอาหรับ مدرسة أصدقاء المسلمين เป็นคำแปลเบื้องต้น ต้องยืนยันชื่อที่ใช้จดทะเบียนก่อนยื่นอย่างเป็นทางการ

ร่างเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุน — รอกรอกข้อมูลผู้ขอทุนและยืนยันที่ดิน · 21 กันยายน 2569

01 · หนังสือขอรับการสนับสนุนและบทสรุปโครงการ

เรียน [ผู้แทนผู้ให้ทุน / คณะกรรมการพิจารณาทุน]

[ชื่อนิติบุคคลผู้ขอทุน] ขอเสนอโครงการรับการสนับสนุนจำนวน 180,106,600.64 บาท เพื่อจัดตั้งโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา และสนับสนุนการดำเนินงานปีแรก โรงเรียนที่เสนอมีความจุนักเรียน 360 คน เปิดสอนระดับ ม.1–ม.6 ระดับชั้นละ 2 ห้อง ห้องละ 30 คน พร้อมหอพักสำหรับนักเรียนประจำ 180 คน แบ่งเป็นชาย 90 คน และหญิง 90 คน

วงเงินประกอบด้วยงบลงทุนอาคาร ครุภัณฑ์ และการเตรียมเปิดโรงเรียน 151,461,273.44 บาท และงบดำเนินงาน 12 เดือนแรก 28,645,327.20 บาท ผู้ให้ทุนสามารถพิจารณาสนับสนุนทั้งโครงการหรือองค์ประกอบที่ตกลงร่วมกัน โดยอาจมีผู้ให้ทุนมากกว่าหนึ่งราย ขณะจัดทำยังไม่มีทุน เงินสมทบ การบริจาคที่ดิน หรือรายได้ดำเนินงานที่ได้รับการยืนยัน

โครงการเชื่อมพื้นที่เรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ ที่พักพร้อมการดูแล และบริการสนับสนุนนักเรียนไว้ในพื้นที่เดียว หอพักมีเป้าหมายช่วยนักเรียนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางไป–กลับ โดยจะประเมินความต้องการ ความสามารถในการจ่าย และความเหมาะสมร่วมกับครอบครัวก่อนรับเข้า นักเรียนประจำรวมอยู่ในนักเรียน 360 คน ไม่ใช่ผู้รับประโยชน์เพิ่มอีกกลุ่มหนึ่ง

เสนอให้เบิกจ่ายตามงบประมาณที่ตกลงและผลงานที่ตรวจสอบได้ พร้อมรายงานความก้าวหน้าและการเงินทุกไตรมาส การก่อสร้าง การรับนักเรียน และการเปิดดำเนินงานจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ดิน แบบอาคาร ใบอนุญาต และความพร้อมที่เกี่ยวข้อง ผู้ขอทุนยินดีรับการตรวจสอบข้อมูลและหารือรูปแบบการสนับสนุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน

ขอแสดงความนับถือ
[ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม]
[ตำแหน่งและองค์กรผู้ขอทุน]
[ลายมือชื่อและวันที่ยื่น]

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ขอให้พิจารณาสนับสนุนวงเงินโดยมีเงื่อนไขให้ตรวจสอบผู้ขอทุน สิทธิใช้ที่ดิน ความต้องการในพื้นที่ แบบรายละเอียด และบัญชีปริมาณงานพร้อมราคา ข้อเสนอนี้เป็นแผนงานและแนวทางจัดหาเงินทุน ยังไม่ใช่การรับรองการจัดตั้งโรงเรียนหรือสัญญาผูกพันการให้ทุน

02 · หลักการ เหตุผล และผู้รับประโยชน์

โครงการมุ่งเพิ่มโอกาสเข้าถึงสภาพแวดล้อมการเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนในจังหวัดยะลา สมมติฐานของโครงการคือโรงเรียนที่มีพื้นที่เรียนรู้ การทำงานร่วมกับครอบครัว และหอพักที่มีผู้ดูแล อาจช่วยให้นักเรียนบางกลุ่มเข้าเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยังต้องยืนยันขนาดความต้องการ เขตพื้นที่รับนักเรียน และความสามารถในการจ่ายของครอบครัว

บริบทระดับภูมิภาคสนับสนุนให้ศึกษาประเด็นดังกล่าว ข่าวของยูนิเซฟเมื่อเดือนมีนาคม 2567 เกี่ยวกับความร่วมมือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุเรื่องการเข้าถึงการศึกษาและการคุ้มครองเด็กเป็นประเด็นสำคัญร่วมกัน ข้อมูลนี้ใช้ประกอบบริบท ไม่ใช่หลักฐานความต้องการโรงเรียนแห่งนี้หรือการรับรองโครงการจากหน่วยงานดังกล่าว [R1]

ข้อมูลที่จะจัดทำในเดือนที่ 1–3

- สำรวจโรงเรียนมัธยมศึกษาเดิม ที่นั่งเรียนที่มีอยู่ เวลาเดินทาง และชุมชนเป้าหมาย เพื่อพิจารณาว่าโครงการจะเสริมบริการเดิมอย่างไร
- รับฟังครอบครัว นักเรียน และบุคลากรการศึกษาในพื้นที่ พร้อมเก็บข้อมูลความต้องการเรียน ความจำเป็นต้องพักหอ ความสามารถในการจ่าย และการเข้าถึง
- ตรวจสิทธิใช้ที่ดิน ประวัติน้ำท่วม ทางเข้า สาธารณูปโภค และความเหมาะสมต่อการใช้เป็นโรงเรียนและหอพัก
- เสนอรายงานความเหมาะสมและแผนรับนักเรียนต่อคณะกรรมการโครงการและผู้ให้ทุน ก่อนผูกพันงบก่อสร้างหลัก

กลุ่มผู้รับประโยชน์

เมื่อดำเนินงานเต็มความจุ จะมีผู้รับประโยชน์โดยตรงไม่เกิน 360 คน โดย 180 คนใช้บริการหอพัก การรับนักเรียนจะใช้เกณฑ์ที่เปิดเผย มีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง และประเมินความต้องการของผู้สมัคร เสนอให้ใช้การประเมินฐานะอย่างโปร่งใสสำหรับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่ได้รับทุน จำนวนทุนและมูลค่าความช่วยเหลือจะกำหนดจากงบที่ได้รับจริง ยังไม่มีการอ้างว่าได้รับทุนการศึกษาจำนวนใดแล้ว

แนวทางสู่ผลลัพธ์

เงินทุนและบุคลากรที่เหมาะสมทำให้จัดพื้นที่ปลอดภัย การสอน และการดูแลนักเรียนประจำได้ บริการเหล่านี้คาดว่าจะช่วยสนับสนุนการมาเรียน การเรียนต่อเนื่อง และพัฒนาการด้านการเรียน โดยโรงเรียนจะวัดผลจริง เงื่อนไขสำคัญคือความต้องการของครอบครัว ค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้ บุคลากรที่เพียงพอ และเงินดำเนินงานต่อเนื่อง

ตำแหน่งบุคลากร 48 คนเป็นทรัพยากรในการดำเนินโครงการ ไม่นับเพิ่มเป็นผู้เรียนที่ได้รับประโยชน์ การจัดทำข้อเสนอ 3 ภาษาใช้เพื่อสื่อสารกับผู้ให้ทุน ไม่ได้หมายความว่าได้รับอนุมัติหลักสูตรสามภาษาหรือประเภทโรงเรียนศาสนาแล้ว

03 · การศึกษา อาคาร และการดูแลนักเรียนประจำ

จะพัฒนาหลักสูตรตามข้อกำหนดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่เกี่ยวข้อง พร้อมตารางสอน การวัดผล คุณสมบัติครู และการเรียนภาษาเพิ่มเติมตามที่จะกำหนดก่อนขออนุญาต ห้องเรียนประจำ 12 ห้องแยกจากห้องพิเศษ 4 ห้อง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษา และศิลปะ/ดนตรี ห้องวิทยาศาสตร์รวมหนึ่งห้องต้องผ่านการทบทวนตารางใช้งานและความปลอดภัยก่อนสรุปหลักสูตร

องค์ประกอบ	ความจุ / ขอบเขตตามแผน
ห้องเรียนประจำ	12 ห้อง × 30 คน = 360 ที่นั่งเรียน
ห้องพิเศษ	4 ห้อง: วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษา ศิลปะ/ดนตรี
สนับสนุนนักเรียน	ห้องสมุด พยาบาล แนะแนว บริหาร และพักครู
ส่วนใช้งานร่วม	โรงอาหาร/ประชุม อาคารฝึกงาน ห้องน้ำ และลานกีฬา
หอพัก	2 หลัง ชาย 90 / หญิง 90 จัดเตรียม 184 เตียง

สมมติที่ดิน 10 ไร่ หรือ 16,000 ตร.ม. ยังไม่ใช่แปลงจริงหรือเกณฑ์ขั้นต่ำตามกฎหมาย พื้นที่อาคารรวม 5,796 ตร.ม. รวมหอพัก 2,208 ตร.ม. โดยลานกีฬากลางแจ้ง 608 ตร.ม. แยกต่างหาก อาคารเรียน 3 ชั้นมีพื้นที่ 2,688 ตร.ม. แบบจำลอง 3 มิติใช้แสดงความสัมพันธ์และปริมาณเบื้องต้น ยังไม่ใช่แบบพร้อมก่อสร้าง

หอพักชาย 90 คน และหญิง 90 คน

หอพักแต่ละหลังมีห้องนอน 23 ห้อง ห้องละ 4 คน จัดเตรียม 92 เตียง รวม 46 ห้อง 184 เตียง มีเตียงเผื่อว่าง 4 เตียง สมมติห้องนอน 24 ตร.ม. พร้อมพื้นที่ห้องน้ำและอาบน้ำ อ่านหนังสือ จุดผู้ดูแล ซักล้าง และสัญจร ผู้ออกแบบต้องพัฒนาห้องที่เข้าถึงได้ จำนวนสุขภัณฑ์ ทางหนีไฟ และระบบดูแลให้เหมาะสม

งบหอพักสมมติพัก 280 วันต่อปี อาหารเช้า 25 บาทและเย็น 40 บาทต่อคนต่อวัน โรงเรียนมีงบอาหารกลางวัน 200 วัน วันละ 35 บาทแล้ว จึงเพิ่มกลางวันสำหรับผู้พักอีกเพียง 80 วัน ค่าอาหารเป็นเงินเผื่อรวมบริการจัดอาหาร โรงอาหารมีที่นั่งตามแผน 240 ที่ ใช้สลับรอบ การประชุมทั้งโรงเรียนพร้อมกันต้องตรวจความจุจากแบบจริง

บุคลากรรวมครู 21 คน ผู้อำนวยการ 1 คน รองผู้อำนวยการ 1 คน เจ้าหน้าที่โรงเรียน 7 คน และทีมหอพัก 18 คน ได้แก่ ผู้ดูแล 10 คน แม่บ้านและซักล้าง 4 คน ยามกลางคืนเพิ่มเติม 2 คน และพยาบาล 2 คน ทั้งหมดเป็นสมมติฐานงบประมาณ ต้องจัดตารางเวร ชั่วโมงทำงาน วันลา และการส่งต่อฉุกเฉิน จำนวนคนอย่างเดียวไม่ได้รับรองบริการพยาบาลหรือบริการอื่นตลอดเวลา

04 · แผนดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ

เสนอกรอบรับทุน 36 เดือนนับจากวันที่ตกลงเริ่มโครงการ แบ่งเป็นพัฒนาและเตรียมเปิดประมาณ 24 เดือน และดำเนินงาน 12 เดือน ต้องปรับให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษา ใบอนุญาต ความพร้อมที่ดิน และการจัดจ้าง เงินเดือนประจำรายปีเริ่มในช่วงดำเนินงาน ส่วนงบลงทุนมีเงินเตรียมเปิดโรงเรียน 600,000 บาทแยกไว้แล้ว

ช่วงเวลา	งานหลัก	เงื่อนไข / หลักฐาน
เดือน 1–3	ผู้ขอทุน ความต้องการ สิทธิที่ดิน และแหล่งเงิน	คณะกรรมการ/ผู้ให้ทุนพิจารณาความเหมาะสมและที่ดิน
เดือน 4–8	สำรวจ ออกแบบ BOQ หลักสูตร และเตรียมขออนุญาต	แบบและอนุญาตก่อสร้างก่อนเริ่มงาน
เดือน 9–20	จัดจ้าง ก่อสร้าง ควบคุมงาน และสรรหาบุคลากร	รับรองความก้าวหน้าและติดตามต้นทุนสัญญา
เดือน 21–24	ครุภัณฑ์ ตรวจรับ ใบอนุญาต เวร และรับสมัคร	อนุญาตเปิดและหลักฐานความพร้อม
เดือน 25–36	สอนและบริการหอพัก 12 เดือนแรก	รายงานผลและการเงินรายไตรมาส แผนดำเนินงานต่อ

ขั้นตอนที่ สช. เผยแพร่แยกการขออนุญาตจัดตั้งจากการขอเปิดดำเนินกิจการ และมีการตรวจสิทธิที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และบุคลากร โครงการจะขอคำแนะนำตั้งแต่ต้น ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างที่จำเป็น และดำเนินขั้นตอนเปิดโรงเรียนให้ครบก่อนสอน ส่วนข้อกำหนดหอพักจะตรวจสอบกับหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบแยกต่างหาก [R2]

โครงสร้างความรับผิดชอบที่เสนอ

- คณะกรรมการโครงการ: อนุมัติขอบเขต แหล่งเงิน การแต่งตั้ง และการเปลี่ยนแปลงสำคัญ พร้อมทบทวนต้นทุนและความเสี่ยงรายเดือน
- ผู้จัดการโครงการและสถาปนิก/วิศวกร: ประสานออกแบบ จัดจ้าง ควบคุมงาน รับรองผลงาน และตรวจรับ
- ผู้อำนวยการและผู้รับผิดชอบการคุ้มครองนักเรียน: เตรียมหลักสูตร บุคลากร การรับสมัคร และแนวทางดูแลเด็ก
- ผู้รับผิดชอบการเงิน: จัดบัญชีโครงการ กระทบยอดธนาคาร เก็บหลักฐาน และรายงานผู้ให้ทุน โดยแยกผู้จัดเตรียมรายการจ่ายจากผู้อนุมัติ
- ผู้ประสานงานผู้ให้ทุน: ส่งหลักฐานผลงาน ชี้แจงความคลาดเคลื่อน และบันทึกการแก้ไขประเด็นที่ตกลงร่วมกัน

บทบาทข้างต้นเป็นข้อเสนอ ผู้ขอทุนต้องกรอกชื่อผู้รับผิดชอบ คุณสมบัติ และประสบการณ์องค์กรตามจริง ยังไม่มีการอ้างว่าแต่งตั้งสถาปนิก ผู้รับเหมา ภาคี หรือผู้ให้ทุนรายใดแล้ว

05 · ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และการติดตาม

ตัวชี้วัดต่อไปนี้เป็นเป้าหมายที่เสนอเพื่อหารือกับผู้ให้ทุน ไม่ใช่ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้ว ผลผลิตอาคารและการดำเนินงานของโครงการมีค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์ ส่วนผลลัพธ์นักเรียนจะเก็บตั้งแต่รับเข้า โดยไม่แต่งค่าฐานการเรียนรู้หรือการมาเรียนที่ยังไม่มีข้อมูล

ตัวชี้วัด	เป้าหมายที่เสนอ	หลักฐาน / เวลา
พื้นที่การเรียน	ห้องเรียน 12 + ห้องพิเศษ 4 ห้องพร้อมใช้	เอกสารส่งมอบและตรวจรับก่อนเปิด
ความพร้อมหอพัก	รองรับ 180 คน ชาย/หญิง 90/90 มี 184 เตียง	ทะเบียนห้องและตรวจพร้อมก่อนพัก
จำนวนรับนักเรียน	ไม่เกิน 360 คนตามแผนรับที่อนุมัติ	ทะเบียนไม่นับซ้ำทุกภาคเรียน
มาเรียนและคงอยู่ในระบบ	มาเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 90% และคงอยู่สิ้นปีไม่น้อยกว่า 90%	เป้าหมายเสนอ: ติดตามมาเรียนรายเดือนและรุ่นนักเรียนรายปี แยกการย้ายที่มีเหตุผล
วัดผลการเรียน	นักเรียนทุกคนได้รับประเมินแรกเข้าและสิ้นปี	ใช้การประเมินเทียบเคียงกัน ตั้งเป้าพัฒนาหลังมีค่าฐาน
เตรียมบุคลากร	บุคลากรที่แต่งตั้งทุกคนผ่านอบรมคุ้มครองเด็ก	ทะเบียนอบรมก่อนทำงานกับเด็กโดยลำพัง
รายงานการเงิน	ส่งรายไตรมาสภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส	หลักฐานผู้ให้ทุนรับรายงานและทะเบียนกระทบยอด

ผู้อำนวยการรับผิดชอบทะเบียนนักเรียน การมาเรียน และการเรียนต่อเนื่อง ผู้จัดการโครงการเก็บหลักฐานส่งมอบและตรวจงาน ผู้รับผิดชอบการเงินจัดทะเบียนรายจ่าย รายงานจะแสดงค่าจริงเทียบเป้าหมายและอธิบายการเปลี่ยนแปลงความจุ จำนวนรับ และวันดำเนินงาน

แยกจำนวนนักเรียนออกจากจำนวนครั้งรับบริการและตำแหน่งบุคลากรเพื่อไม่ให้นับซ้ำ รายงานข้อมูลนักเรียนในภาพรวม กำหนดสิทธิการเข้าถึงและขอความยินยอมสำหรับภาพหรือเรื่องราวส่วนบุคคล จำนวนเรื่องร้องเรียนต่ำจะไม่ถูกตีความว่าไม่มีเหตุคุ้มครองเด็กเกิดขึ้น

ชุดรายงานที่เสนอ

- รายเดือนภายใน: ความก้าวหน้า รายจ่าย ภาระผูกพัน ประมาณการเงินสด ความเสี่ยง และเรื่องรอตัดสินใจ
- รายไตรมาสต่อผู้ให้ทุน: ผลงาน จำนวนผู้รับประโยชน์ ตัวชี้วัดการศึกษา รายจ่ายเทียบงบ ข้อยกเว้นการจัดซื้อ และเงินที่ต้องใช้ไตรมาสถัดไป
- รายปีและสิ้นสุดทุน: งบการเงินและการตรวจทานหรือสอบบัญชีอิสระตามขอบเขตที่ตกลง ทะเบียนทรัพย์สิน ผลลัพธ์ และแผนดำเนินงานต่อ

ใช้ทรัพยากรฝ่ายบริหารและธุรการตามแผนในการติดตาม หากผู้ให้ทุนต้องการการประเมินเฉพาะทางหรือการตรวจสอบเพิ่มเติม ต้องประมาณราคาและอนุมัติก่อนจัดจ้าง ไม่ถือว่าเป็นภาระไม่จำกัดภายใต้งบนี้

06 · วงเงินขอรับทุนและแผนใช้เงิน

เสนอขอรับทุน 180,106,600.64 บาท ครอบคลุมงบลงทุนพื้นฐานทั้งโครงการและค่าใช้จ่ายปีแรกที่ความจุเต็ม ยังไม่รวมซื้อที่ดิน เพราะไม่ทราบแปลงและเงื่อนไขการได้มา บันทึกเงินสมทบผู้ขอทุนและเงินจากแหล่งอื่นที่ยืนยันแล้วเป็นศูนย์จนกว่าจะมีหลักฐาน

การใช้เงิน	จำนวนเงิน (บาท)
งานก่อสร้างและภายนอก	112,646,400.00
ครุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์	9,860,000.00
ออกแบบ สำรวจ และควบคุมงาน	5,632,320.00
เงินเผื่องานลงทุน	12,813,872.00
เตรียมเปิดโรงเรียน	600,000.00
เงินเผื่อภาษีงานลงทุน	9,908,681.44
รวมงบลงทุน	151,461,273.44
ดำเนินงาน 12 เดือนแรก	28,645,327.20
รวมวงเงินเสนอขอรับทุน	180,106,600.64

เงินสำรองดำเนินงาน 6 เดือนจำนวน 14,322,663.60 บาทเป็นส่วนหนึ่งของงบปีแรก ไม่ใช่รายจ่ายเพิ่ม งบลงทุนรวมเงินสำรองส่วนนี้เท่ากับ 165,783,937.04 บาท และอีก 14,322,663.60 บาทเป็นงบดำเนินงานส่วนที่เหลือของปีแรก วงเงินรวมจึงยังเท่ากับ 180,106,600.64 บาท

ฐานประมาณการ

เป็นกรอบประมาณการวันที่ 21 กันยายน 2569 ไม่ใช่ใบเสนอราคาหรือ BOQ ที่อนุมัติแล้ว ค่าออกแบบ สำรวจ และควบคุมงานคิด 5% ของงานก่อสร้าง เงินเผื่องานลงทุน 10% ของก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และออกแบบ และเงินเผื่อภาษี 7% ของยอดก่อนภาษียกเว้นที่ดินเป็นสมมติฐานงบประมาณ ไม่ใช่การวินิจฉัยภาษี ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเป็นเงินจ่ายรวมและไม่บวกภาษีซ้ำ

หอพักเพิ่มงบลงทุน 55,946,576.40 บาทและงบดำเนินงาน 11,428,956.00 บาทต่อปี เมื่อเทียบกับโรงเรียนไป–กลับบนที่ดิน 10 ไร่เท่ากัน ตัวเลขดังกล่าวรวมอยู่ในยอดข้างต้นแล้ว ผู้ให้ทุนอาจเลือกสนับสนุนเป็นองค์ประกอบได้ แต่จะไม่นับเงินสนับสนุนองค์ประกอบนั้นซ้ำกับทุนรวมโครงการ

รายการที่ไม่รวมหรือรอยืนยัน ได้แก่ ซื้อหรือเช่าที่ดิน ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา/การคืนทุน รถรับส่ง ถมดินสูง ฐานรากพิเศษ และระบบภายนอกพื้นที่ขนาดใหญ่ ต้องตรวจความเสี่ยงราคาก่อสร้างเพิ่มระหว่างพัฒนาและต้นทุนเงื่อนไขเฉพาะผู้ให้ทุนเมื่อได้ BOQ และข้อตกลงจริง รวมทั้งยืนยันว่าภาษีและเงินเผื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้ทุนยอมรับก่อนยื่นฉบับสุดท้าย

07 · ความต่อเนื่องทางการเงินและการเข้าถึง

ทุนดำเนินงานปีแรกช่วยให้เริ่มบริการได้ แต่ไม่ได้ทำให้โรงเรียนพึ่งตนเองทางการเงินทันที แบบจำลองยังบันทึกค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก เงินอุดหนุน และเงินบริจาคประจำที่ยืนยันแล้วเป็นศูนย์ จึงยังต้องหาเงินดำเนินงานทั้งหมด 28,645,327.20 บาทต่อปี เงินปีที่สองต้องจัดหาเพิ่ม เว้นแต่ผู้ให้ทุนตกลงสนับสนุนต่อ

ปีดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายต่อปี (บาท)
ปีที่ 1	28,645,327.20
ปีที่ 2	29,504,687.02
ปีที่ 3	30,389,827.63
ปีที่ 4	31,301,522.46
ปีที่ 5	32,240,568.13

ประมาณการนี้สมมตินักเรียนเต็มความจุทุกปีและค่าใช้จ่ายเพิ่มปีละ 3% ไม่รวมลงทุนทดแทนและต้นทุนทางการเงิน และไม่ใช่คำมั่นของผู้ให้ทุน วงเงินโครงการ 36 เดือนครั้งนี้ครอบคลุมเฉพาะปีดำเนินงานที่ 1 ไม่ใช่ทั้ง 5 ปี

แผนการเงินที่ต้องจัดทำก่อนเปิด

- กำหนดค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมจากการรับฟังครอบครัว รวมค่าหอพัก การยกเว้น และสมมติฐานการเก็บเงินจริง ไม่นับยอดเรียกเก็บเป็นเงินสดที่ได้รับแล้ว
- ขอหลักฐานผูกพันหลายปีจากผู้ให้ทุนและผู้อุปถัมภ์นักเรียนที่เหมาะสม ระบุยอด ระยะเวลา ข้อจำกัด และความเสี่ยงการต่ออายุ โดยนับเฉพาะส่วนที่ยืนยัน
- ตรวจสิทธิรับเงินอุดหนุนกับหน่วยงานรับผิดชอบก่อนนำมารวมรายได้ที่ใช้ได้
- อนุมัติประมาณการเงินสดล่วงหน้าแบบต่อเนื่อง 24 เดือนและแผนเติมเงินสำรอง 6 เดือน ทบทวนต้นทุนบริการและการรับนักเรียนก่อนรับภาระที่ยังไม่มีเงินรองรับ

นักเรียนที่รับ	ผู้พัก	ค่าใช้จ่ายต่อปี (บาท)
120	120	24,116,887.20
240	180	27,322,327.20
360	180	28,645,327.20

อาจเริ่มรับ ม.1 และ ม.4 รวม 120 คน แล้วเพิ่มเป็น 240 และ 360 คนในสามปีดำเนินงาน ตารางเปรียบเทียบยังคงอาคารและบุคลากรเต็มแผน และจำกัดผู้พักไม่เกินนักเรียนจริง จึงแสดงว่าต้นทุนไม่ได้ลดตามสัดส่วนนักเรียน คณะกรรมการต้องเลือกแผนรับหลังตรวจความต้องการและเงินทุน งบเต็มความจุไม่ใช่การอ้างว่ารับนักเรียนปีแรกครบแล้ว

08 · การเบิกจ่ายและการกำกับดูแลเงินทุน

ตารางต่อไปเป็นข้อเสนอแบ่งวงเงินรวม ต้องปรับกับแผนเงินสดผู้รับเหมาและสัญญาทุน ไม่ใช่การอนุญาตจ่ายล่วงหน้าหรืองบชุดที่สอง ทุกงวดต้องมีรายการที่ได้รับอนุมัติ หลักฐานตามเงื่อนไข และการยอมรับการเปลี่ยนแปลงสำคัญจากผู้ให้ทุน

งวดที่เสนอ	วงเงิน (บาท)	หลักฐานก่อนเบิก
1 · พัฒนา ไม่เกิน 10% ของลงทุน	15,146,127.34	ตรวจผู้ขอทุน แนวทางสิทธิที่ดิน ผลความเหมาะสม และขอบเขตผู้ประกอบวิชาชีพ
2 · ผลงานรับรอง ไม่เกิน 60% ของลงทุน	90,876,764.06	งานได้รับอนุญาต หลักฐานจัดจ้าง สัญญา และผลงานรับรอง แบ่งเบิกย่อย
3 · ส่งมอบ/ครุภัณฑ์ อีก 30%	45,438,382.04	ตรวจรับงาน ส่งครุภัณฑ์ เงื่อนไขแก้บกพร่อง และกระทบยอดลงทุนทั้งหมด
4 · เปิดเรียน ดำเนินงาน 6 เดือนแรก	14,322,663.60	อนุญาตเปิด บุคลากรอบรมแล้ว จำนวนรับ และแผนเงินสดที่อนุมัติ
5 · ดำเนินงานอีก 6 เดือน	14,322,663.60	รายจ่ายและผลจริง ประมาณการเงินสดใหม่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อเนื่อง

งวดลงทุนรวม 100% ของ 151,461,273.44 บาท สองงวดดำเนินงานรวม 28,645,327.20 บาท ร้อยละในตารางใช้เฉพาะงบลงทุนและไม่เปลี่ยนรายการต้นทุน สามารถกันเงินหรือแบ่งงวดย่อยตามผลงานที่รับรองและความต้องการเงินสดจริง

มาตรการการเงินที่เสนอ

- ใช้บัญชีโครงการเฉพาะหรือบัญชีแยกที่ตรวจสอบได้ อนุมัติจ่ายสองคน และกระทบยอดธนาคารทุกเดือน
- เปรียบเทียบใบเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อที่มีสาระสำคัญ โดยเสนออย่างน้อย 3 รายเมื่อสภาพตลาดเอื้อ เก็บเหตุผลข้อยกเว้น เกณฑ์คัดเลือก และการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน
- เก็บสัญญา ใบแจ้งหนี้ หลักฐานรับมอบ ทะเบียนค่าใช้จ่ายทุน และทะเบียนทรัพย์สิน ไม่เบิกค่าใช้จ่ายเดียวจากผู้ให้ทุนสองราย
- ตกลงผู้ถือกรรมสิทธิ์และการใช้ทรัพย์สินเพื่อการศึกษา เงื่อนไขห้ามจำหน่ายหรือแบ่งประโยชน์ส่วนบุคคล และแนวทางเมื่อเลิกโครงการหรือเปลี่ยนเจ้าของ
- คืนหรือปรับใช้เงินคงเหลือที่มีข้อจำกัดตามสัญญาทุนเท่านั้น พร้อมรายงานข้อสงสัยการใช้เงินผิดและความล้มเหลวสำคัญตามกระบวนการที่ตกลง

โรงเรียนที่เสนอเป็นโรงเรียนเอกชน ยังไม่ได้ยืนยันสถานะองค์กรการกุศลหรือสิทธิหักลดหย่อนภาษี ก่อนรับทุนต้องยืนยันอำนาจรับเงินขององค์กร เกณฑ์ผู้ให้ทุน และเงื่อนไขประโยชน์สาธารณะ/เอกชน การประกาศเกียรติคุณผู้ให้ทุนหากตกลงกันต้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนักเรียน และไม่สร้างสิทธิชื่อหรือกรรมสิทธิ์ที่ยังไม่ได้อนุมัติ

09 · การคุ้มครองนักเรียนและความเสี่ยง

เสนอแนวทางคุ้มครองนักเรียนครอบคลุมการตรวจผู้สมัครงาน จรรยาบรรณ ช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงได้ การกำกับดูแล ผู้มาติดต่อ และความยินยอม ผู้รับผิดชอบเฉพาะจะจัดขั้นตอนส่งต่อที่รักษาความลับและประสานบริการท้องถิ่นที่เหมาะสม การรับนักเรียนประจำต้องมีความยินยอมผู้ปกครอง ผู้ติดต่อฉุกเฉิน และการประเมินสวัสดิภาพรายบุคคล เสนอให้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และซ้อมอพยพก่อนเข้าพัก

ความเสี่ยง	การตอบสนอง / ผู้รับผิดชอบ
สิทธิที่ดินหรือพื้นที่ไม่เหมาะสม	คณะกรรมการ: ยืนยันสิทธิและสำรวจก่อนผูกพันก่อสร้างหลัก
ราคาสูงขึ้นหรือใบอนุญาตล่าช้า	ผู้จัดการโครงการ: BOQ พร้อมราคา แข่งขันจัดจ้าง ทบทวนต้นทุนและเงื่อนไขแต่ละช่วง
ความต้องการต่ำหรือค่าเรียนเกินกำลัง	ผู้อำนวยการ/คณะกรรมการ: สำรวจครอบครัว ช่วยเหลือจากทุนจริง และพิจารณาทยอยรับ
เงินขาดหลังสิ้นสุดทุน	ฝ่ายการเงิน: หลักฐานผูกพัน ประมาณเงินสด และตัดสินใจแก้ไขล่วงหน้า
อันตรายในการดูแลหอพัก	ผู้รับผิดชอบคุ้มครอง: ตรวจบุคลากร จัดเวร รับร้องเรียน และส่งต่อ
น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือทางเข้าขัดข้อง	วิศวกร/ผู้ดูแลอาคาร: ประเมินพื้นที่ ออกแบบควบคุม และซ้อมฉุกเฉิน
ใช้เงินผิดหรือผลประโยชน์ทับซ้อน	คณะกรรมการ/การเงิน: แยกหน้าที่ หลักฐานจัดซื้อ และตรวจอิสระ

ทบทวนทะเบียนความเสี่ยงรายเดือนและหลังเหตุสำคัญ ความเสี่ยงเร่งด่วนต่อนักเรียนหรือเจ้าหน้าที่ต้องได้รับการคุ้มครองและส่งต่อทันทีตามช่องทางที่เหมาะสม ไม่ใช้เงินเผื่อก่อสร้างทดแทนการแก้ข้อบกพร่องเรื่องสิทธิที่ดิน ใบอนุญาต หรือการคุ้มครองเด็ก

การเลือกพื้นที่ต้องพิจารณาระบายน้ำ หลักฐานน้ำท่วม ทางเข้าเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน และความมั่นคงสาธารณูปโภค ผู้ออกแบบจะพัฒนาการเข้าถึงและป้องกันอัคคีภัยทั้งโรงเรียน ห้องตัวอย่างและแบบจำลอง 3 มิติไม่ได้รับรองความจุ ระยะหนีไฟ อัตรากำลัง หรือการผ่านกฎหมาย

10 · รายการข้อมูลก่อนยื่นและคำรับรองผู้ขอทุน

ข้อเสนอนี้จัดทำเพื่อให้ผู้ให้ทุนพิจารณา ต้องกรอกหรือแนบข้อมูลต่อไปนี้ก่อนถือว่าใบสมัครอย่างเป็นทางการครบถ้วน:

- ชื่อนิติบุคคล เอกสารจดทะเบียน ที่อยู่ ผู้มีอำนาจลงนาม โครงสร้างกำกับดูแล และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ชื่อโรงเรียน ผู้ให้ทุนและโครงการทุน วงเงินที่จะยื่น เกณฑ์รายจ่ายที่ยอมรับ และข้อกำหนดการสมัคร
- โฉนดหรือสิทธิใช้ที่ดิน ขนาดและที่ตั้งจริง ผลสำรวจและความเหมาะสม พร้อมเงินรองรับการซื้อหรือเช่า
- ผลศึกษาความต้องการและความสามารถจ่าย แผนรับนักเรียนที่เป็นไปได้ หลักสูตรเบื้องต้น และคุณสมบัติบุคลากร
- แบบสถาปัตยกรรม/วิศวกรรม BOQ พร้อมราคา ใบเสนอราคาในพื้นที่ แผนจัดจ้าง และสถานะอนุญาตโรงเรียน อาคาร และหอพัก
- เงินสมทบและสิ่งของที่ยืนยันแล้ว การตรวจบัญชีธนาคาร เงื่อนไขทรัพย์สิน นโยบายค่าธรรมเนียม และแผนดำเนินงานหลังสิ้นสุดทุน
- ชื่อผู้รับผิดชอบการคุ้มครองนักเรียน ขั้นตอนดูแลหอพัก ทะเบียนความเสี่ยง และมติอนุมัติการยื่นจากคณะกรรมการ

คำรับรองสำหรับผู้มีอำนาจกรอกและลงนาม

เมื่อได้ลงนามแล้ว ผู้ขอทุนขอรับรองว่าข้อมูลผู้สมัครและหลักฐานประกอบที่ยื่นถูกต้องตามที่ทราบ รับทราบว่าตัวเลขเป็นประมาณการเบื้องต้น และจะปรับปรุงผ่านการออกแบบโดยผู้ประกอบวิชาชีพ การจัดจ้าง และการพิจารณาร่วมกับผู้ให้ทุน หากได้รับทุน จะใช้เงินตามสัญญาฉบับสุดท้ายและรายงานค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์อย่างโปร่งใส

ชื่อนิติบุคคล: [กรอกข้อมูล]
ชื่อผู้มีอำนาจลงนามและตำแหน่ง: [กรอกข้อมูล]
เลขที่มติอนุมัติคณะกรรมการ: [กรอกข้อมูล]
ลายมือชื่อ: _____ วันที่: _____

เอกสารอ้างอิงและข้อมูลประกอบ

แหล่งอ้างอิงใช้ประกอบบริบทหรือขั้นตอนเฉพาะประเด็น ไม่ใช่ภาคีโครงการ ข้อผูกพันให้ทุน ใบเสนอราคาก่อสร้าง หรือหลักฐานอนุมัติ ตรวจข้อมูลวันที่ 21 กันยายน 2569

- R1 · ยูนิเซฟประเทศไทย 22 มีนาคม 2567 — การเข้าถึงการศึกษาและการคุ้มครองเด็กในภูมิภาค
  https://www.unicef.org/thailand/press-releases/unicef-and-sbpac-join-forces-promote-well-being-children-southern-border-provinces
- R2 · สช. — การขออนุญาตจัดตั้งและเปิดโรงเรียนเอกชนในระบบ
  https://opec.go.th/service/detail/8
- แผนโรงเรียน สมมติฐาน และแนวคิดด้านอาคาร
  https://school.rathawut.com/

ภาคผนวกต่อไปใช้ตารางต้นทุนเริ่มต้นจากแบบจำลองโรงเรียน แสดงทศนิยมสองตำแหน่งเพื่อให้กระทบยอดได้ ไม่ได้หมายความว่ามีความแน่นอนเทียบเท่าใบเสนอราคา ฉบับอังกฤษ อาหรับ และไทยใช้ปริมาณและวงเงินขอทุนตรงกัน

ภาคผนวก ก · รายละเอียดงบลงทุน

สมมติฐานเริ่มต้น: นักเรียน 360 คน รวมนักเรียนประจำ 180 คน ไม่รวมซื้อที่ดิน อัตราทั้งหมดเป็นสมมติฐานวางแผน

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
อาคารเรียนและบริหาร	2,688	ตร.ม.	18,000.00	48,384,000.00
โรงอาหารและหอประชุม	600	ตร.ม.	14,000.00	8,400,000.00
อาคารฝึกงาน	192	ตร.ม.	16,000.00	3,072,000.00
อาคารสุขาภิบาล	96	ตร.ม.	16,000.00	1,536,000.00
ลานกีฬาอเนกประสงค์	608	ตร.ม.	1,800.00	1,094,400.00
หอพักนักเรียนชาย	1,104	ตร.ม.	18,000.00	19,872,000.00
หอพักนักเรียนหญิง	1,104	ตร.ม.	18,000.00	19,872,000.00
ป้อมยาม 3 × 4 ม.	12	ตร.ม.	18,000.00	216,000.00
ปรับพื้นที่ ทางสัญจร ระบายน้ำ รั้ว และภูมิทัศน์	16,000	ตร.ม. ที่ดิน	300.00	4,800,000.00
เชื่อมต่อไฟฟ้า น้ำประปา ถังเก็บน้ำ และระบบบำบัดภายนอก	1	งาน	1,800,000.00	1,800,000.00
ลิฟต์ / อุปกรณ์เข้าถึงอาคาร (เงินเผื่อ)	1	ชุด	1,800,000.00	1,800,000.00
ระบบความปลอดภัยและการเข้าถึงเพิ่มเติมของหอพัก	2	อาคาร	600,000.00	1,200,000.00
ทางเชื่อม รั้วแยกเขต และระบบภายนอกหอพัก	2	อาคาร	300,000.00	600,000.00
โต๊ะ–เก้าอี้นักเรียน	360	ชุด	3,500.00	1,260,000.00
โต๊ะ–เก้าอี้ครูและผู้บริหาร	23	ชุด	10,000.00	230,000.00
อุปกรณ์ 4 ห้องปฏิบัติการ รวมคอมพิวเตอร์	1	งาน	1,800,000.00	1,800,000.00
ห้องสมุด: หนังสือ ชั้น และเฟอร์นิเจอร์	1	งาน	550,000.00	550,000.00
เครือข่าย จอห้องเรียน ระบบรักษาความปลอดภัย	1	งาน	800,000.00	800,000.00
ที่นั่งโรงอาหาร	240	ที่	1,200.00	288,000.00
ครัวและอุปกรณ์อาคารฝึกงาน	1	งาน	600,000.00	600,000.00
สำนักงาน พยาบาล และอุปกรณ์กีฬา	1	งาน	420,000.00	420,000.00
เตียง ที่นอน ตู้ และโต๊ะสำหรับนักเรียนประจำ	184	เตียง	18,000.00	3,312,000.00
ครุภัณฑ์ส่วนกลางและเครื่องซักผ้าหอพัก	2	อาคาร	300,000.00	600,000.00
ออกแบบ / สำรวจ / ควบคุมงาน	1	งาน	5,632,320.00	5,632,320.00
เงินเผื่องานลงทุน	1	งาน	12,813,872.00	12,813,872.00
เตรียมเปิดโรงเรียน	1	งาน	600,000.00	600,000.00
เงินเผื่อภาษี	1	งาน	9,908,681.44	9,908,681.44
ค่าซื้อที่ดิน	1	งาน	0.00	0.00
รวมงบลงทุน				**151,461,273.44**

ภาคผนวก ข · รายละเอียดงบดำเนินงานรายปี

สมมติฐานเริ่มต้น: นักเรียน 360 คน รวมนักเรียนประจำ 180 คน ไม่รวมซื้อที่ดิน อัตราทั้งหมดเป็นสมมติฐานวางแผน

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ครูผู้สอน	21	คน / ปี	336,000.00	7,056,000.00
ผู้อำนวยการ	1	คน / ปี	540,000.00	540,000.00
รองผู้อำนวยการ	1	คน / ปี	456,000.00	456,000.00
ธุรการ / การเงิน	2	คน / ปี	216,000.00	432,000.00
แม่บ้าน	2	คน / ปี	168,000.00	336,000.00
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	2	คน / ปี	180,000.00	360,000.00
ช่าง / ดูแลอาคาร	1	คน / ปี	216,000.00	216,000.00
ผู้ดูแลหอพักชาย (จัดเวร)	5	คน / ปี	240,000.00	1,200,000.00
ผู้ดูแลหอพักหญิง (จัดเวร)	5	คน / ปี	240,000.00	1,200,000.00
แม่บ้านและซักล้างหอพัก	4	คน / ปี	192,000.00	768,000.00
รักษาความปลอดภัยเวรกลางคืนเพิ่มเติม	2	คน / ปี	192,000.00	384,000.00
พยาบาลสำหรับบริการนักเรียนประจำ	2	คน / ปี	336,000.00	672,000.00
เงินเผื่อสวัสดิการและภาระนายจ้าง	1	ปี	1,634,400.00	1,634,400.00
ไฟฟ้า	12	เดือน	50,000.00	600,000.00
น้ำประปา	12	เดือน	7,500.00	90,000.00
อินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร	12	เดือน	6,000.00	72,000.00
วัสดุการเรียนและห้องปฏิบัติการ	360	นักเรียน / ปี	2,500.00	900,000.00
กิจกรรมนักเรียน	360	นักเรียน / ปี	1,000.00	360,000.00
พัฒนาครู	1	ปี	120,000.00	120,000.00
ซ่อมบำรุงและบริการลิฟต์ (1% งานก่อสร้าง)	1	ปี	1,126,464.00	1,126,464.00
ประกันภัย บัญชี และธุรการ	1	ปี	180,000.00	180,000.00
หนังสือและสิทธิใช้สื่อรายปี	1	ปี	120,000.00	120,000.00
รับสมัคร / ประชาสัมพันธ์	1	ปี	120,000.00	120,000.00
สุขภาพและการคุ้มครองนักเรียน	1	ปี	80,000.00	80,000.00
อาหารกลางวันนักเรียน 35 บาท × 200 วัน	360	นักเรียน / ปี	7,000.00	2,520,000.00
อาหารเช้าและเย็นนักเรียนประจำ (25 + 40 บาท/วัน)	50,400	คน-วัน	65.00	3,276,000.00
อาหารกลางวันหอพักที่ยังไม่อยู่ในงบโรงเรียน	14,400	คน-วัน	35.00	504,000.00
น้ำ ไฟ และน้ำร้อนหอพักเพิ่มเติม	50,400	คน-วัน	20.00	1,008,000.00
วัสดุทำความสะอาดและซักล้างหอพัก	50,400	คน-วัน	6.00	302,400.00
ทดแทนเครื่องนอนและของใช้หอพัก	180	นักเรียน / ปี	1,600.00	288,000.00
เงินเผื่อเวรทดแทน วันหยุด และบริการฉุกเฉิน	2	อาคาร / ปี	120,000.00	240,000.00
ประกันภัยและตรวจระบบหอพักเพิ่มเติม	2	อาคาร / ปี	60,000.00	120,000.00
เงินเผื่อดำเนินงาน 5%	1	ปี	1,364,063.20	1,364,063.20
รวมงบดำเนินงานต่อปี				**28,645,327.20**